Subject 綜合大樓工程進度追蹤報導

研發處整理



【綜合大樓報馬仔】

◎工程整體進度：

至6/19預定進度=70.14% / 實際進度=71.15%

◎施工情形說明：

一、結構體工程

1. SRC結構體：10樓樑柱及11樓地板等結構已於6/17(三)完成混凝土灌漿作業，目前進行澆水養護中。

2. 地下室(BF)車道結構於6/10(三)全部完成。

二、裝修工程

1. 防火批覆－已完成1F~7F。

2. 室內泥作粉刷－已完成至5F，目前正進行6F泥作粉刷與7F放樣吊線及灰誌作業。

3. 外牆：1F~3F進行外牆之石材及鋁窗樘線之吊線作業；4F~7F進行外部放樣、吊線與灰誌施工作業。

4. 鋁窗：目前4F~7F之鋁窗框已進料並且安裝進行中。

5. 輕隔間：基於日後清潔維護之考量，於6/12之第50次工程協調會議中決議，將3F以上走道之輕隔間以烤漆鋼板替代原設計之矽酸鈣版，預計下周與相關廠商召開輕隔間之施工界面協調會。至於輕隔間骨架施工作業預計則自下周起進場施工。

◎捐款芳名錄：

詳細捐款芳名錄請參閱：http://secretary.csmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=10

再次感謝所有熱心支持募款活動的朋友們，並在此致上最誠摯的祝福！

敬祝 身體健康、事事順心！

募款持續進行中…

聚沙成塔 打造中山未來美好願景 建構全方位中山~

爲賦予中山卓越超群的契機，我們需要您的支持，您的捐獻將是學校最珍貴的資源與無上的鼓勵。

服務專線：電話(04)2473-0022分機11023　傳真(04)2475-9950 祕書室

※若您願意支持這項捐資，請填寫捐款單、信用卡捐款單